

土地复垦方案评审表

生产（建设）项目名称	赤峰市国省干线206省道养护工程项目(巴林右旗段)	
生产（建设）单位名称	巴林右旗鑫源矿业有限责任公司	
方案编制单位名称	内蒙古华地环境技术咨询有限公司	
项目用地面积	临时用地	0.6978hm ²
	破坏土地面积	0.6978hm ²
生产能力（或投资规模）		7324.48 万元
生产年限（或建设期限）		3 个月
专 家 评 审 结 论	2025 年 5 月 25 日，巴林右旗自然资源局组织有关专家（名单后附），在赤峰市召开会议，对《赤峰市国省干线 206 省道养护工程项目（巴林右旗段）临时用地土地复垦方案报告书》进行了审查，与会专家听取了编制单位汇报，经认真讨论形成意见如下： 编制单位业绩与编制人员资格符合规定要求：复垦方案内容和格式符合编制要求；土地复垦目标和任务确定合理；确定的土地复垦方向符合土地利用总体规划。 项目区临时用地总面积 0.6978hm²。土地类型均为采矿用地，已损毁土地面积 0.00hm²，拟损毁占用土地面积 0.6978hm²，土地利用现状准确真实，被破坏的土地预测科学。 复垦方案规划项目复垦土地面积 0.6978hm²，其中拌合区 0.3879hm²、材料堆放区面积 0.2413hm²、表土存储区 0.0686hm²，规划准确真实，复垦标准符合国家或地方有关要求和当地实际。复垦方案征询了土地所有权或使用权人的意见。 复垦方案设计了表土剥离、土方平整、覆土、种草及监测、管护等复垦工程措施。设计复垦服务期为 3 年零 4 个月(2025 年 6 月-2028 年 9 月)，其中建设工期 3 个月、复垦期 1 个月，后续抚育期(即监测和管护)3 年。根据主体工程的施工组织计划和进度安排，按照“边建设，边复垦”的原则对损毁土地进行复垦。	

复垦方案估算项目静态总投资为 3.25 万元，项目费用由生产(建设)单位出资。复垦工程及资金估算合理、基本满足实际要求并有可靠来源。

总之，复垦方案内容真实、合理、科学和可行，予以审查通过。

专家组组长签字： 苏树荣

2025 年 5 月 26 日

赤峰市国省干线 206 省道养护工程项目（巴林右旗段）

临时用地土地复垦方案报告书

评审专家组名单

评审职务	姓 名	单 位	职 称	签 名
组 长	李树荣	赤峰矿业（集团）有限 责任公司	正高级 工程师	李树荣
组 员	王海洋	内蒙古君晖环境科技有 限公司	高级 工程师	王海洋
	代金龙	内蒙古第十地质矿产勘 查开发有限责任公司	高级 工程师	代金龙